

**Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.**

<b>Nombre Encargado de Seguimiento</b>	Diana Veneros (DV)
<b>Institución</b>	U. de Chile
<b>CD-Ámbito</b>	UCH0901-HACS
<b>Fecha Visita</b>	01 de agosto de 2014
<b>Participantes Institución</b>	– Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) – Directora Alternativa: Loreto Rebolledo (LR) – Administradora CD: Jacqueline Espíndola (JE)
<b>Participantes Ministerio de Educación</b>	Aldo Torres (AT)
<b>Participantes Otras Entidades</b>	No hubo

**Objetivos de la Visita**

- Informe Infraestructura
- Aspectos financieros, gestión y administración
- Directorio de Investigadores
- Seminario Internacional de Octubre (UFRO)
- Extensión

**Reuniones/ Temas Desarrollados**

**1. Infraestructura**

➤ **Situación Tercer Aulario**

- Está pendiente el acto administrativo de liquidación del contrato entre la UCH y la empresa constructora.
- Las atribuciones para tomar decisiones de este nivel no la tiene la coordinación de la Iniciativa Bicentenario, esto depende de la Autoridad Central.
- La tardanza en la construcción del tercer aulario afectará actividades académicas.
- También traerá como consecuencia un aumento de costos en la construcción.

➤ **Reporte mensual de infraestructura**

- Los reportes se componen de Balance General, Carta Gantt e Informe Técnico del Proyecto.
- El objetivo central es relevar los principales indicadores del CD, incluyendo la ejecución financiera, que tienen relación con las obras del Convenio.
- Se presenta información interactiva con fotos y gráficos de los proyectos de obras.

Se encontrará en la página web del Convenio. Se actualiza periódicamente.

- Este modelo de presentación es útil para presentar avances de obras de otros CD.

#### ➤ **Procesos en Curso**

- Las bases de la plataforma cultural se encuentra en el Portal Chile Compras. El procedimiento de contratación se estima que finalice en enero 2015, se espera iniciar obras en febrero de 2015.
- El Campo Deportivo, específicamente las canchas están atrasadas, pero se espera que finalicen en octubre. El Polideportivo, que son recursos UCH, está prácticamente lista para subir al Portal.
- Los edificios se encuentran en proceso de planificación de distribución de espacios, especialmente la biblioteca mediateca. Se llamará a licitación en los próximos días.
- Las bases del Paisajismo irán a la CGR en las próximas semanas.
- El aulario 3 está pendiente. Se realizará el cierre perimetral en los próximos días, se acordó con la Administración de Campus.
- La construcción del edificio de Cs. Sociales se encuentra avanzada. Se estima que estará operativo el año 2015.

#### ➤ **Ampliación del plazo del CD**

- Con los atrasos en las construcciones no se alcanza a devengar en el período de ejecución del Convenio. La extensión se solicita con 6 meses de antelación al término de ejecución del convenio.
- La UCH debe enviar la solicitud vía oficio al Jefe de DFI, incluyendo los temas de obras, bienes y contrataciones de personal.
- Entre los aspectos destacables y que se debiese seguir utilizando se encuentra los Fondos Concursables para académicos por su alto impacto. Otra de las actividades relevantes son los profesores visitantes que se han reactivado con el CD.
- Al final del plazo de ejecución del CD la UCH debe elaborar los informes de cierre. Para los CD pilotos las IES elaboraron 2 informes, uno para cierre administrativo cuyo formato era similar a los avances semestrales y otro de difusión de resultados que apuntaba mayormente a grandes logros producto de la ejecución del PMI.

## **2. Aspectos financieros, gestión y administración**

- Entre los aspectos a considerar en los informes de cierre se encuentran los aspectos críticos identificados que afectan a la gestión. Como logro se debe resaltar la instalación de la administración de Campus.

- Se creó un reglamento de Campus elaborado por el Senado Universitario. Pero que será necesario especificarlo para el Campus.
- Se ha avanzado en la coordinación tecnológica en el Campus.
- Con relación a aspectos financieros, el CD considera una distribución de recursos por ítem. Los presupuestos han ido cambiando a medida que se implementa el PMI, lo cual es una situación normal en los desarrollos de CD. Esto debe quedar reflejado en el CD. Para esto se reitemizarán el Convenio.

### **3. Directorio de Investigadores**

- Se está definiendo la estrategia para llevar adelante este proyecto. Se revisarán experiencias a nivel latinoamericano y en Chile de la U. de Talca. Se aprovechará el desarrollo de los CD HACS para trabajar con estas IES. También se contará con coordinaciones con otros organismos como Conicyt.
- El Directorio estará vinculado con el Portafolio del Académico de la Universidad de Chile.
- Este directorio incluye datos completos de los investigadores, publicaciones, instituciones a las que pertenecen.

### **4. Seminario Internacional de Octubre (UFRO)**

- Se acordó en el seminario anterior que el próximo fuera en Temuco. Se realizará los días 16 y 17 de octubre. La temática se centrará en el territorio.

### **5. Extensión**

- Comenzó el Plan Transversal de Pueblos Originarios y Nuevas Etnicidades.

#### **Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)**

- Próxima reunión de coordinación: 09 de septiembre
- Está pendiente la liquidación de contratos con la constructora.
- DFI revisará procedimiento para extender plazo y modificar el convenio en su cuadro de presupuestos.

#### **Observaciones (situaciones especiales)**

--



**Santiago, 03 de septiembre de 2014**